

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-066

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 01. 15	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、2号馆铝板屋面轻质组件底座安装； 2、3号馆东屋面走道板安装； 3、4号馆东屋面组件吊装、组件安装，西屋面逆变器安装； 4、6号馆东屋面走道板安装，混凝土屋面 MC4 头制作； 5、7号馆东屋面直流电缆绑扎、MC4 头制作，西屋面组件吊装、组件安装； 6、组件进场 3 车（62 箱 2232 片）。 监理检查情况： 1、现场安全质量巡视检查； 2、组件吊装旁站（4号馆、7号馆）； 3、组件进场检查（外包装良好、资料齐全）； 4、整理资料（监理日志、监理巡视检查记录、旁站记录）。		
存在问题	巡视检查发现 2 号馆铝板屋面个别施工人员未采取相关安全防护措施。		
整改要求	已现场要求施工单位安全负责人对施工人员进行相应的安全教育和配备相应的安全防护措施。		
检查人	陈文成	施工项目部 签收人/日期	刘颖 2025/1/15
整改情况	整改负责人：刘颖 日期：2025.1.15		
复查意见	复查人：[Signature] 日期：2025.1.16.		