

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-070

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.01.19	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1号馆铝板屋面轻质组件安装； 2、1号并网点设备基础开挖； 3、4号馆东屋面桥架安装、开路电压检测； 4、6号馆东屋面逆变器安装； 5、7号馆东屋面组件吊装、组件安装，西屋面逆变器安装。 监理检查情况： 1、现场巡视检查； 2、4号馆组件安装工程检查验收； 3、6号馆组件安装工程检查验收； 4、组件、逆变器吊装旁站； 5、整理资料（监理日志，巡视检查记录，旁站记录）。		
存在问题	检查过程中发现4号馆个别组件安装存在错台现象、边距不符合设计要求等问题。		
整改要求	已要求施工单位立即整改，待整改自检合格后报监理部复检。。		
检查人	徐立坤	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2025.1.19
整改情况	整改负责人：刘敏 日期：2025.1.19		
复查意见	复查人：徐立坤 日期：2025.1.19		