

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-097

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 03. 05	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#井网点下墙桥架安装、混凝土屋面接地扁铁安装； 2、1#井网点过道电缆沟整改； 3、3#馆设备平台桥架安装、设备平台钢结构组装； 4、4#馆东屋面交流延长线接线； 5、5#馆西屋面导轨安装； 6、6#馆东屋面接地扁铁安装、铝板屋面直流电缆敷设； 7、9#馆西屋面直流电缆敷设、东屋面夹具定位，东屋面夹具导轨吊装； 8、3*120、3*185 电缆进场；桥架、导轨进场。 监理检查情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）； 3、进场材料检查； 4、吊装旁站。		
存在问题	1#井网点过道电缆沟深度不符合设计规范要求，私自回填未经报验。		
整改要求	已签发监理通知单要求施工单位立即整改。		
检查人	徐文松	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2025.3.5
整改情况	整改负责人：刘敏 日期：2025.3.5		
复查意见	复查人：王 日期：2025.3.6		