




监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-099

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.03.07	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#井网点设备基础弱电井砌筑、下墙桥架安装； 2、1#馆东屋面 485 通讯线接线； 3、2#馆东屋面 485 通讯线敷设； 4、3#馆东屋面 485 通讯线敷设、设备平台钢结构组装、混凝土屋面接地扁铁安装； 5、6#馆东屋面接地扁铁安装； 6、7#馆东屋面逆变器接地线安装、铝板屋面直流电缆敷设； 7、8#馆西屋面夹具安装、铝板屋面组件吊装、组件安装； 8、9#馆东屋面导轨安装、西屋面直流电缆敷设、MC4 头制作。 监理检查情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）； 3、吊装旁站； 4、8#馆铝板屋面拉拔见证； 5、9#馆导轨安装工程检查验收，拉拔见证。		
存在问题	检查过程中发现 9#馆直流电缆敷设不规范（未绑扎），2#馆通讯线缆敷设不符合设计图纸要求。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人:  日期: 2025.3.7		
复查意见	复查人:  日期: 2025.3.8		