

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-013

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.11.22	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 1号馆放直流线完成70%，直流线绑扎完成60%，桥架支架完成30%。 2. 2号馆夹具安装完成80%，导轨安装完成50%。 3. 3号馆夹具导轨安装完成85%。屋面砼墩子完成。 4. 4号馆屋面砼墩子完成。 5. 7号馆导轨固定完成100%。 巡视进场现场相关施工情况，吊装旁站。		
存在问题	安全检查存在相关隐患问题。		
整改要求	已下发监理通知单要求整改。		
检查人	陈少	施工项目部 签收人/日期	刘波
整改情况	整改负责人：刘波 日期：2024.11.22		
复查意见	复查人：王 日期：2024.11.23		