


监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-016

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.11.26	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1.1 号馆的公母头完成 20%。 2、2 号馆放直流线完成 40%。 3 号馆放直流线完成 25%，水泥墩子摆放完成 70%。 4、6 号馆水泥房顶支架已完成。 5、7 号馆的水泥墩子已上屋面。 6、8 号馆的水泥墩子已上屋面。 7、9 号馆的水泥墩子已上屋面。 8.1 号馆、3 号馆的安全生命绳已安装好。 巡视进场现场相关施工情况。		
存在问题	7 号馆吊装配重块安全旁站 3. 巡视检查发现支架檩条不平整 4. 验收 2 号馆西侧夹具导轨发现个别螺栓未紧固到位。 5. 混凝土配重不满足要求。		
整改要求	下发质量通知单要求整改，对于混凝土配重不符合设计要求的要求退场处理。		
检查人	 11.26	施工项目部 签收人/日期	 11.26
整改情况	整改负责人：  日期：2024.11.26		
复查意见	复查人：  日期：		