

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-018

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.11.28	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 1 号馆的公母头完成 50%。组件安装。 2. 2 号馆放直流线完成 50%。 3. 3 号馆放直流线完成 25%。 4. 1 号馆、2 号馆、3 号馆的临边警戒线已完成。 5. 4 号馆的导轨安装完成 80%。 6、7 号馆的水泥房顶完成 100%。 8 号馆的水泥墩子摆放完成。 9、9 号馆的水泥墩子摆放完成。 检查情况：1#楼旁站吊装（组件） 安全质量巡查 1-9#馆。周安全检查。		
存在问题	周边相关警示标识牌不到位，临边警示带支撑不足，临边防护不到位，防坠落措施不到位。		
整改要求	已下发监理通知单要求整改。		
检查人	张子坤	施工项目部 签收人/日期	刘钦 2024.11.28
整改情况	整改负责人：刘钦 日期：2024.11.28		
复查意见	已整改。 复查人：张子坤 日期：2024.11.28		