

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-019

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 11. 29	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1号馆安装汇流箱支架 6 套，组件安装。 11 人 2、2号馆西屋面接公母头完成 70%，直流线完成 100%。 6 人 3、3号馆放直流线完成 100%。 4 人 4、4号馆的导轨安装完成 100%。 5 人 5、库房中压组装完成 80%。 检查情况： 1、1#楼旁站吊装（组件） 2、安全质量巡查 1-9#馆。 3、组织召开监理例会。		
存在问题	未发现相关安全质量问题。		
整改要求	无。		
检查人	陈文松	施工项目部 签收人/日期	刘子欣 2024.11.29
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		