


监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-022

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.02	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1号馆东屋面接公母头完成 35%，逆变器安装 100 台，西屋面桥架安装完成 50%。组件安装。 20 人。 2、2号馆组件安装。9人。 检查情况： 1、4#馆夹具导轨检查验收，拉拔见证； 2、安全质量巡视检查； 3、组件吊装旁站。		
存在问题	巡视检查过程中发现 1#馆直流电缆穿管未封堵，组串间直流电缆未穿管，组件安装排布误差较大；3#馆混凝土屋面支架安装误差较大。		
整改要求	下发监理通知单要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人:  日期: 2024.12.2		
复查意见	复查人:  日期: 2024.12.24		