

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-023

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.03	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1号馆东屋面接公母头完成40%，西屋面桥架安装完成70%，逆变器安装30台。放3*4平方电缆900米。组件安装。20人 2、2号馆组件安装。拆除部分的夹具导轨安装。 检查情况： 1、1#馆组件、汇流箱吊装旁站； 2、安全质量巡视检查； 3、整理资料。		
存在问题	未发现相关安全质量问题。		
整改要求	无。		
检查人	张子松	施工项目部 签收人/日期	刘款 2024.12.3
整改情况	整改负责人：刘款 日期：2024.12.3		
复查意见	复查人： 日期：		