

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-024

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.04	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、号馆东屋面接公母头完成 50%，逆变器安装 120 台。汇流箱安装 4 台。组件安装。 18 人 2、2 号馆组件安装。拆除部分的夹具导轨安装。9 人。 检查情况： 1、2#馆组件吊装旁站； 2、安全质量巡视检查； 3、整理资料。		
存在问题	1 号馆 3*4 交流电缆敷设时桥架内拐弯处未做防护，容易造成电缆损伤。		
整改要求	已现场督促要求立即整改。		
检查人	张子松	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2024.12.4
整改情况	整改负责人：刘敏 日期：2024.12.4		
复查意见	复查人：张子松 日期：2024.12.4		