

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-025

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.05	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1号馆东屋面接公母头完成 50%，逆变器安装 120 台。汇流箱安装 4 台。组件安装。 18 人 2、2号馆组件安装。拆除部分的夹具导轨安装。 检查情况： 1、2#馆组件吊装旁站； 2、安全质量巡视检查； 3、周安全检查； 4、整理资料。		
存在问题	周安全检查过程中发现施工现场存在吸烟乱丢烟头、施工垃圾、生活垃圾未及时清理、消防器材未按时做巡检记录等问题。		
整改要求	已签发监理通知单要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	刘敏 2024.12.5
整改情况	整改负责人：刘敏 日期：2024.12.5		
复查意见	复查人：刘敏 日期：2024.12.5		