

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-026

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.06	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1号馆东屋面接公母头完成100%，逆变器接线完成。汇流箱接线完成。组件安装。 2、2号馆东屋面放线20%，组件安装。恢复夹具导轨安装100%。 检查情况： 1、1#馆组件吊装旁站； 2、安全质量巡视检查； 3、组织参加周监理例会； 4、整理资料。		
存在问题	巡视检查过程中发现1#展馆电缆敷设时桥架拐弯处、开口处未做相关电缆防护措施、直流电缆绑扎不到位等问题。		
整改要求	已签发监理通知单要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	刘敏 2024.12.6
整改情况	整改负责人：刘敏 日期：2024.12.6		
复查意见	复查人：[Signature] 日期：2024.12.6		