

监 理 检 查 记 录 表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: 001

施工单位	河南省启源电力勘测设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2025.2.26	检查地点	陶窑1车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	配盘定位放线.		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	陈伟	施工项目部 签收人/日期	张翔 2025.2.27
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

监 理 检 查 记 录 表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: 002

施工单位	河南省启源电力勘测设计有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2025.2.27		检查地点	陶梁车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	配重安装			
存在问题	无			
整改要求	无			
检查人	陈伟		施工项目部 签收人/日期	张翔 2025.2.27
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

监理检查记录表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: 003

施工单位	河南省启源电力勘测设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2025.3.6	检查地点	陶窑车间.办公楼.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	配盘定位放线.安装		
存在问题	陶窑车间在放线过程中发现厂方部分设备管道对组件安装造成干涉.		
整改要求	调整图纸,对设备管道做避让处理.		
检查人	吴伟	施工项目部 签收人/日期	张翔 2025.3.6
整改情况	图纸已调整,现场避让安装. 整改负责人: 张翔 日期 2025.3.9		
复查意见	复查合格 复查人: 吴伟 日期 2025.3.9		

监理检查记录表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: 004

施工单位	河南省启源电力勘测设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2025.3.13	检查地点	阵列车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	支架安装		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	张翔	施工项目部 签收人/日期	张翔 2025.3.13
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

监 理 检 查 记 录 表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: 005

施工单位	河南省启源电力勘测设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2025.3.17	检查地点	阵列车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	支架安装.		
存在问题	支架斜梁安装角度错误.		
整改要求	按图纸要求角度调整.		
检查人	孙伟	施工项目部 签收人/日期	张翔 2025.3.17
整改情况	已现场核对,并要求队伍做样品试装,合格后再 做紧固安装. 整改负责人: 张翔 日期 2025.3.18		
复查意见	情况属实,已现场见证试装. 复查人: 孙伟 日期 2025.3.18		

监 理 检 查 记 录 表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: 006

施工单位	河南省启源电力勘测设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2025.3.25	检查地点	富乐佳光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	陶类工车间桥架. 接地扁铁安装.		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	陈大伟	施工项目部 签收人/日期	张翔 2025.3.25
整改情况	整改负责人: _____ 日期 _____		
复查意见	复查人: _____ 日期 _____		

监 理 检 查 记 录 表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: 007

施工单位	河南省启源电力勘测设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2025.3.26	检查地点	陈冲岗.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	接地环网敷设		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	陈冲岗	施工项目部 签收人/日期	王翔 2025.3.26
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

监 理 检 查 记 录 表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: 008

施工单位	河南省启源电力勘测设计有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2025.3.29		检查地点	陶家山
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	组件安装.			
存在问题	无			
整改要求	无			
检查人	张翔	施工项目部 签收人/日期	张翔 2025.3.29	
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

监理检查记录表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: 009

施工单位	河南省启源电力勘测设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2025.3.31	检查地点	光伏车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	直流电缆敷设.		
存在问题	直流电缆及套管绑扎不合格.		
整改要求	横平竖直, 整齐有序, 裸露直流线全部套防护套管.		
检查人	陈伟	施工项目部 签收人/日期	张翔 2025.3.31
整改情况	整改完成. 整改负责人: 张翔 日期: 2025.3.31		
复查意见	复查合格 复查人: 陈伟 日期: 2025.3.31		

监 理 检 查 记 录 表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: 0/0

施工单位	河南省启源电力勘测设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2025.4.1	检查地点	陈东峰问
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	桥架安装.		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	陈东峰	施工项目部 签收人/日期	张翔 2025.4.1
整改情况	整改负责人: _____ 日期 _____		
复查意见	复查人: _____ 日期 _____		

监 理 检 查 记 录 表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号:011

施工单位	河南省启源电力勘测设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2025.4.15	检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	支杆、配重安装		
存在问题	因线交叉,与装位置调整		
整改要求	按图调整		
检查人	张翔	施工项目部 签收人/日期	张翔 2025.4.15
整改情况	整改完成 整改负责人: 张翔 日期 2025.4.17		
复查意见	复查合格 复查人: 张翔 日期 2025.4.17		

监 理 检 查 记 录 表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: 012

施工单位	河南省启源电力勘测设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2025.5.15	检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	直埋电缆敷设		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	张翔	施工项目部 签收人/日期	张翔 2025.5.15
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

监理检查记录表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: 013

施工单位	河南省启源电力勘测设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2025.6.6	检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组件安装.		
存在问题	图纸变更, 安装位置调整.		
整改要求	按图施工.		
检查人	张翔	施工项目部 签收人/日期	张翔 2025.6.6
整改情况	整改完成 整改负责人: 张翔 日期 2025.6.8		
复查意见	复查合格 复查人: 张翔 日期 2025.6.8		

监理检查记录表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: 014

施工单位	河南省启源电力勘测设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2025.6.15	检查地点	新系统
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏电缆敷设		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	张华伟	施工项目部 签收人/日期	张华伟 2025.6.15
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

监 理 检 查 记 录 表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: 015

施工单位	河南省启源电力勘测设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2025.6.19	检查地点	宿原
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	并网逆变器安装		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	张翔	施工项目部 签收人/日期	张翔 2025.6.19
整改情况	整改负责人: _____ 日期 _____		
复查意见	复查人: _____ 日期 _____		

监 理 检 查 记 录 表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: 016

施工单位	河南省启源电力勘测设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2023.6.20	检查地点	何溪
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	交. 互派此线数据		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	张翔	施工项目部 签收人/日期	张翔 2023.6.20
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

监理检查记录表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: 017

施工单位	河南省启源电力勘测设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.6.27	检查地点	常山恒一
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	迁移安装.		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	张翔	施工项目部 签收人/日期	张翔 2025.6.27
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

监理检查记录表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: 018

施工单位	河南省启源电力勘测设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2025.6.28	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	按地安装		
存在问题	图纸调整, 交叉.		
整改要求	按图施工.		
检查人	张翔	施工项目部 签收人/日期	张翔 2025.6.28
整改情况	整改完成, 整改负责人: 张翔 日期 2025.6.30		
复查意见	复查合格 复查人: 张翔 日期 2025.6.30		