

表 A.0.18 监理检查记录表

工程名称: 德必福宠物食品(滁州)有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: DBFCWS--CZZH-ZJ-A18-001

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.03	检查地点	1#楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对水泥墩摆放及下方防水垫进行检查		
存在问题	1、水泥墩摆放过程中发现少部分水泥墩局部破损。		
整改要求	要求在施工单位对破损处修复, 修复完成后, 请让监理复检, 并下发通知单。		
检查人	周飞	施工项目部 签收人/日期	刘健, 2025.4.3
整改情况	水泥墩损坏处修复完工。 整改负责人: 刘健 日期: 2025.04.7		
复查意见	已整改。 复查人: 周飞 日期: 2025.04.7		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

表 A.0.18 监理检查记录表

工程名称：德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：DBFCWS--CZZH-ZJ-A18-002

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.13	检查地点	1#楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对电缆沟开挖，埋管进行检查		
存在问题	1、电缆沟开挖由于下方有管道，深度无法达到设计要求。		
整改要求	与业主沟通，加厚混凝土。		
检查人	周飞	施工项目部 签收人/日期	刘健. 2025.4.13
整改情况	已整改 整改负责人: 刘健 日期: 2025.4.14		
复查意见	符合要求 复查人: 周飞 日期: 2025.4.14		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

表 A.0.18 监理检查记录表

工程名称：德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：DBFCWS-CZZH-ZJ-A18-003

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.21	检查地点	1#楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对彩钢瓦屋面运维通道导轨，脚踏隔板安装进行检查。		
存在问题	1、运维通道脚踏隔板安装中转角处切割未做防腐处理。		
整改要求	要求施工单位对切割处进行防腐。		
检查人	周飞	施工项目部 签收人/日期	刘健. 2025.4.21
整改情况	对切割部分已做防腐。 整改负责人：刘健 日期：2025.4.23		
复查意见	已整改。 复查人：周飞 日期：2025.4.23		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

表 A.0.18 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：DBFCWS-CZZH-ZJ-A18-004

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.24	检查地点	2#楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 2#楼逆变器安装及电缆桥架支架焊接检查。		
存在问题	1、电缆支架焊接焊渣未清除及未做防腐处理。		
整改要求	要求施工单位清理焊渣并进行防腐。		
检查人	周飞	施工项目部 签收人/日期	刘健, 2025.4.24
整改情况	焊渣已清理, 防腐完成. 整改负责人: 刘健 日期: 2025.4.25		
复查意见	整改完成, 符合要求 复查人: 周飞 日期: 2025.4.25		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

表 A.0.18 监理检查记录表

工程名称：德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：DBFCWS--CZZH-ZJ-A18-005

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.24	检查地点	1#楼
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	对 1#楼支架安装检查。		
存在问题	1、支架斜梁安装部分角度有偏差（约 2°）。不符合要求。		
整改要求	要求施工单位整改，整改完成后请监理复检。		
检查人	周飞	施工项目部 签收人/日期	刘健. 2025.4.25
整改情况	已整改完成 整改负责人: 刘健 日期: 2025.4.26.		
复查意见	符合要求 复查人: 周飞 日期: 2025.4.26		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

表 A.0.18 监理检查记录表

工程名称：德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：DBFCWS--CZZH-ZJ-A18-006

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.05.01	检查地点	1#楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 1#楼组件安装检查。		
存在问题	1、组件安装中有少许中压块、边压块有缝隙及个别防雷垫片未装不符合要求。		
整改要求	要求施工单位整改，整改完成后请监理复检。		
检查人	周飞	施工项目部 签收人/日期	刘健. 2025.5.2
整改情况	已整改完成。 整改负责人刘健 日期：2025.5.3		
复查意见	符合要求 复查人：周飞 日期：2025.5.3		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。