

监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司分布式光伏项目
 编号：ZHJL-JC-007

施工单位	石家庄科林电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.05.27	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、男生宿舍楼直流线缆敷设； 2、女生宿舍楼支架安装； 3、B厂房夹具安装 4、设备基础周边清理。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录） 3、吊装旁站记录。		
存在问题	男生宿舍楼支架安装角度不符合设计图纸要求（个别支架安装角度13度，设计图纸要求安装角度15度，误差不大于±0.2度）。		
整改要求	已要求施工单位整改。		
检查人	陈立松	施工项目部 签收人/日期	陈立松 2025.05.27
整改情况	整改负责人：陈立松 日期：2025.05.27		
复查意见	复查人：陈立松 日期：2025.5.28		