

监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW

分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-014

施工单位	石家庄科林电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.06.05	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、男生宿舍楼支架斜撑安装； 2、男生宿舍楼桥架安装； 3、B 厂房夹具导轨安装； 4、C 厂房夹具导轨安装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。		
存在问题	男生宿舍楼支架斜撑不符合设计图纸要求（设计图纸要求 1550mm，现场实际使用 1350mm），桥架尺寸不符合设计图纸要求（设计图纸要求 150*150*1.2，现场实际使用 200*150*1.2）。		
整改要求	已签发监理通知单要求施工单位立即整改。		
检查人	陈立松	施工项目部 签收人/日期	陈立松 2025.06.05
整改情况	整改负责人：陈立松 日期：2025.06.05		
复查意见	复查人：陈立松 日期：2025.06.06		