


监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW

分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-028

施工单位	石家庄科林电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.06.24	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、B 厂房直流电缆绑扎、公母头制作； 2、C 厂房直流电缆绑扎、公母头制作； 3、连廊桥架安装； 4、B 厂房桥架吊装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。。		
存在问题	桥架内隔板有毛刺（容易造成电缆损伤），200 与 400 桥架连接不紧密、导轨安装平整度误差较大（不顺直）。		
整改要求	已签发监理通知单要求施工单位整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.06.24
整改情况	整改负责人：  日期：2025.06.24		
复查意见	复查人：  日期：2025.06.25		