

监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW

分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-031

施工单位	石家庄科林电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.06.27	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、B 厂房直流电缆绑扎、公母头制作； 2、C 厂房直流电缆绑扎、公母头制作、桥架支架安装、下墙桥架安装、组件吊装、组件安装； 3、组件进场 2 车（44 箱 1584 片）。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、对混凝土屋面、彩钢瓦屋面支架安装工程进行检查验收； 3、组件进场检查、组件吊装旁站； 4、整理资料（监理日志、巡视检查记录、吊装旁站记录、监理通知单）。		
存在问题	部分螺栓未紧固、缺少弹垫等问题。		
整改要求	已签发监理通知单要求整改。		
检查人	陈磊	施工项目部 签收人/日期	陈磊 2025.06.27
整改情况	整改负责人：陈磊 日期：2025.06.27		
复查意见	复查人：陈磊 日期：2025.06.28		