




监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW
分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-057

施工单位	石家庄科林电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.07.24	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、B 厂房接地扁铁连接，汇流箱 3*300 低压电缆头制作、接线； 2、C 厂房组件吊装、组件安装，直流线公母头制作，3*4 交流延长线套管，汇流箱 3*300 低压电缆头制作、接线。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、组件吊装旁站 3、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）。		
存在问题	3*300 低压电缆头制作不符合相关规范（GB50168 电缆线路施工及验收规范）要求，（冷缩管未将电缆全面密封，部分电缆裸露在外）。		
整改要求	已要求施工单位整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.7.24
整改情况	整改负责人:  日期: 2025.7.24		
复查意见	复查人:  日期: 2025.7.25		