

监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW

分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-058

施工单位	石家庄科林电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.07.25	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、B 厂房接地扁铁连接，汇流箱 3*300 低压电缆头制作、接线； 2、C 厂房组件压块安装，直流线公母头制作，3*4 交流延长线接线，汇流箱 3*300 低压电缆头制作、接线，接地扁铁连接； 3、配电房并网柜高压电缆头制作。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、高压电缆头制作旁站 3、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。		
存在问题	B、C 厂房汇流箱 3*300 低压电缆铜鼻子有被敲击现象（铜鼻子表面有损伤），不符合相关规范要求且存在相应安全隐患（铜鼻子表面损伤会破坏防护层，加速氧化和腐蚀进程）。		
整改要求	已要求施工单位加大现场质量管理力度，杜绝野蛮施工；对铜鼻子表面有损伤的立即更换。		
检查人	陈文龙	施工项目部 签收人/日期	陈文龙 2025.07.25
整改情况	整改负责人：陈文龙 日期：2025.07.25		
复查意见	复查人：陈文龙 日期：2025.07.26		