

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 13 日

星期: 五

工程名称: 宿松县2018年斗迁第一批光伏扶贫项目

天气: 晴
气温: 25°-32°

监
理
工
作
情
况

1. 巡视现场各施工班组安全措施落实情况
2. 高温季节消暑避热措施
3. 巡视九姑乡九姑村场坪及定位放线情况, 大铺乡荆安村50KW项目桩基挖孔深度及基础坑要求深度
4. 整理监理资料

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

安徽运
山电力
工程有
限公司

1. 九姑村定位放线, 场坪已完成
 2. 荆安村桩基基础完成, 接地沟完成
 3. 新料村定位放线, 接地槽已完成
- 水泥: 运到场 400 吨

其
它
事
项

桩已到场 140 根, 挖机 4 台

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建