

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 21 日

天气: 晴
气温: 26°-36°

星期: 六
工程名称: 宿松县2018年125第一批光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	巡视各施工单位安全措施落实情况。 巡视施工现场安全防护带情况、查看工程 进度、工程质量情况。 许岭镇宏富村拉机进场, 打桩机根台, 发 现桩未在水平线上, 要求施工单位立即整改, 并 使用拉线、电子设备辅助打桩。 现场无安全事故。 整理监理资料	
施 工 情 况	安徽 山电 工程有 限公司	施工内容及进度 1. 江冲周庄场平完成, 定桩完成 2. 斗山河场平 80% 3. 许岭宏富立桩 40% 4. 磨河立桩完成 75% 5. 新料配电站砌筑墙体 6. 江冲场平
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王波会
记录人: 王波会		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士华

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建