

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 07 月 22 日

星期: 二 工程名称: 宿松县2018年第一批农村饮水安全工程

天气: 晴
气温: 25-35

监 理 工 作 情 况	巡视施工单位各项安全措施落实情况: 巡视施工现场工人安全帽佩戴情况, 降温防护用品配备情况: 巡视双河项目点, 发现工人放管桩基础点不在水平线上, 要求施工单位使用仪器或皮尺重新校正, 确保管桩垂直度与水平度符合图纸设计要求。	
施 工 情 况	施工单位: 安徽运山电力工程有限公司	施工内容及进度: 1. 开挖管桩基础。 2. 双河项目点场平完, 具备施工条件。 3. 许岭场平完, 排列定位完成。 4. 下仓、周庄、双河管桩到场。 5. 双河管桩基础完成, 22日立桩。 6. 新耕道变更砌块墙体 1/3。
其 它 事 项	7. 双河管桩基础立桩。 8. 双河场地完成平整、测量。 下仓、周庄、双河。三桩。	
本日现场监理人员: 王立会 记录人: 王立会 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建