

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 24 日

星期: 二

工程名称: 宿松县2018年斗五第一批精准扶贫项目

天气: 晴
气温: 24°-36°

监
理
工
作
情
况

巡视施工单各项目部, 安全措施落实情况
巡视施工进度、施工质量情况
巡视施工现场以安全帽佩戴情况, 现场防降温, 中暑药品配备情况落实。
巡视荆电项目部发现机基础回填时使用周围碎石直接回填, 不符合设计要求, 要求施工单使用混凝土回填, 并使用震动棒捣实。下发通知单。
现场无安全事故

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

安徽云
山电力
工程有
限公司

1. 新村组装支架 6 人, 变电房抹灰 3 人
2. 蒲河立杆, 挖机 1 台, 工人 2 人, 挖接地沟
3. 廖河立杆已完成 75% 挖机 2 台, 施工人员 3 人。
4. 罗汉山挖机进场 挖桩基础
5. 三冲场地平整, 场地测量, 挖机 1 台, 工人 3 人。
6. 许岭农网立杆 40%, 挖机 1 台, 打桩机 1 台, 工人 3 人。
7. 九姑村立杆完成 100%
8. 荆电村组装支架 5 人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建