

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 30 日

星期: —

工程名称: 宿松县2018年第一批光伏扶贫项目.

天气: 晴
气温: 25~37°

监 理 工 作 情 况	巡视各施工项目点, 工程进度, 工程质量 巡视施工单位安全措施落实情况. 巡视各施工项目点, 工人安全帽佩戴情况, 防中暑药品配备情况 施工现场无安全事故. 整理监理资料, 并上传监理云.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	安徽远山电力工程有限公司.	1. 双河支架到场, 逆变器砌筑 2. 三冲挖桩基础坑. 3. 长溪山管桩二次倒运, 场地平整. 4. 新料支架, 檩条安装完成 5. 国赛逆变器砌筑 6. 逆变器预应力管桩, 立柱. 7. 下包测量, 放线. 三河支架到场 双河支架到场
本日现场监理人员	任志会	
记录人	任志会	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘增

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建