

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 31 日

天气: 晴
气温: 25-37°

星期: 星期五
工程名称: 宿松县2018年第一批老旧小区改造项目

监 理 工 作 情 况	巡视各施工项目点工人安全帽配戴情况, 防暑降温措施落实情况. 巡视工程进度、工程质量. 巡视施工单位安全措施落实情况. 巡视蒲河支架安装, 施工员人, 全站仪一台, 水准仪一台, 垂直度、斜度、斜角、斜角图纸设计要求, 要求挖接地沟, 深度符合设计标准. 施工现场无安全事故. 整理资料, 上传监理云.	
施 工 情 况	施工单位 安徽 远山电力 工程有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 长溪山场平. 挖机1台, 2人 2. 蒲河支架安装 1人 3. 西口立桩. 4. 同马打桩 5. 双河架支架 逆变房砌砖. 国赛逆变房砌砖. 6. 廖河逆变房砌砖. 7. 三冲村桩二次倒运, 立杆桩.
其 它 事 项	本日现场监理人员: 任志合 记录人: 任志合 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘玉发 江苏省住房和城乡建设厅监制	

