

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 5 日

星期: 二

工程名称: 宿松县2018年第一批光伏扶贫项目

天气: 多云
气温: 23°-34°

监 理 工 作 情 况	巡视施工单位安全措施落实情况 巡视现场施工进度、工程质量、 巡视工人安全佩戴戴情况、防暑、降温应急措施及药品的配备情况 检查蒲河接地扁铁焊接,发现有瑕疵,焊渣未除,直接刷防腐防锈漆,要求施工单位立即整改,按接地扁铁施工规范进行操作,不可出现咬边、夹渣、气孔、虚焊现象。 施工现场无安全事故。		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
其 它 事 项	安徽远山电力工程有限公司	1. 罗汉山支架安装,施工人员8人 2. 唐河支架倒运进场,搬运工6人 3. 蒲河接地施工,施工人员3人 4. 马厂场地平整,挖机1台 5. 桃园场地平整,1台挖机 6. 周庄支架安装,5人 7. 望墩挖基础坑, 8. 九姓、许岭建房。 9. 同马支架安装。	
本日现场监理人员		王德会	
记录人: 王德会		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建