



福昕高级PDF编辑器

高效 · 安全 · 专业

立即下载

点击购买



OFFICE格式互转



OCR文字识别



文本图像编辑



加密和签署



交互式动态表单



互联PDF文档

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 6 日

星期: 二

工程名称: 宿松县2018年第二批光伏扶贫项目

天气: 多云

气温: 26~34°

监 理 工 作 情 况	巡视各施工单位工程进度、工程质量。 巡视施工单位安全措施落实情况。 巡视各施工点工人安全帽配戴情况, 防暑降温应急措施及药品配备情况。 检查发现南河接地极未按图纸施工, 图纸要求六根扁铁一极, 达到极速散流。现场焊接成六方格, 要求施工单位立即停止作业, 重新施工。按图纸设计规范施工。 检查望墩村机基建立桩情况。 施工现场无安全事故。	
施 工 情 况	施工单位 安徽江山电力工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 安富村变压器基础 2人 2. 南河接地扁铁焊接 2人 3. 陈村支架安装 施工人员10人 4. 田畈村机基基础 5. 西2、力姑庙变压器初组, 完成 6. 望墩村划场立桩 7. 斗山河村杆塔基础坑 8. 周庄、同马支架安装 9. 宏富、同马变压器初组
其 它 事 项	本日现场监理人员: 谈会 记录人: 谈会 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发	

