



福昕高级PDF编辑器

高效 · 安全 · 专业

立即下载

点击购买



OFFICE格式互转



OCR文字识别



文本图像编辑



加密和签署



交互式动态表单



互联PDF文档

监 理 日 志 (

日期: 2018 年 8 月 7 日

星期: 二

工程名称: 宿松县2018年第二批光伏扶贫项目

天气: 多云
气温: 27°-35°

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场工程进度、工程质量。 巡视现场工人安全帽配戴情况, 防暑、降温措施及应急药品配备情况。 巡视施工单位安全措施落实情况。 检查一标段各施工点的进度、质量情况, 发现长溪山预应力管桩桩头有裂纹, 桩身施工缝有裂; 要求施工单位更换新的管桩。靖江接地扁铁焊接情况, 发现有漏焊、点焊、焊缝处理, 要求施工单位重新施焊, 按图纸设计
施 工 情 况	施工单位: 安徽散远山电力工程有限公司 要求更改, 现场管理人员应严格管控现场施工质量, 现场无安全事故。 1. 廖河交叉安装 施工人员6人 2. 三冲支架进场 搬运工4人 3. 长溪山逆变器砌筑 施工人员4人 4. 四吉桩进场, 挖桩基础, 挖机1台。 5. 国溪、双河、制中、周庄、西江配电房完成 6. 许岭、同马逆变器砌筑。 7. 桃园平整场地。 8. 斗山河挖桩基础。 9. 制中、双河、周庄接地环网安装。
其 它 事 项	本日现场监理人员: 王友合 记录人: 王友合 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘培

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建