



福昕高级PDF编辑器

高效 · 安全 · 专业

立即下载

购物车 立即购买



OFFICE格式互转



加密和签署



OCR文字识别



交互式动态表单



文本图像编辑



互联PDF文档

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 8 日

星期: 三

工程名称: 宿松县2018年“五”第一批光伏扶贫项目

天气: 晴
气温: 26-35

监 理 工 作 情 况	巡视施工2项目点工程进度、工程质量 巡视施工2单位安全措施落实情况 巡视现场工人安全帽配戴情况, 防暑、降温措施 及应急药品配备情况。 检查二林镇各施工点的进度、质量情况, 发现汪冲国庄 接地扁铁施工中, 存在点焊、未满焊、的现象, 现场立即要 求施工2单位返工, 按照图纸设计要求, 施工规范执行。 检查双河支架安装情况, 发现支架螺栓、檩条螺栓未紧固, 要求施 工2单位重新全部检查, 并加固螺栓。 现场无安全事故	
施 工 情 况	安徽运 山电力工 程有限 公司	施工进度 1、长溪山逆变器砌筑 5人 2、磨河支架安装 7人 3、四支挖桩基础坑 3人 4、三冲支架散料、安装 6人 5、国溪支架进场 6、容富逆变器砌筑、支架进场
其 它 事 项	7、斗山河挖桩基础 8、国马支架安装, 逆变器砌筑。 9、国庄、制电接地环网焊接。	
本日现场监理人员: 王会		
记录人: 王会		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建