

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 12 日

天气: 晴
气温: 26°-36°

星期: 4
工程名称: 宿松县2018年第二批光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查施工安全措施落实情况 检查各施工项目点工程进度、工程质量情况 巡视检查安全帽配戴情况,防护用品配备情况、及降温应急措施。 检查同震支架安装情况、檩条平行度偏差大,除掉个别未紧固到位,现场立即要求施工队重新安装檩条,避免檩条与横梁安装后产生扭力,对组件有损伤,避免出现隐裂现象。檩条重新检查,紧固件全部紧固到位。 现场无安全事故。	
施 工 情 况	施工单位 安徽江山电力工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 四支立柱、接地环网基础沟开挖。 2. 四支支架到场。 3. 马场平完成 4. 屋顶安装支架 5. 护栏到场。 6. 斗山河立柱、支架安装,使变房砌筑
其 它 事 项	7. 望墩立柱、逆变器安装 8. 柏园挖杆基础 9. 同震支架安装完成,接地完成 10. 屋顶支架安装。	
本日现场监理人员: 王发全		
记录人: 王发全		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建