

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 23 日

星期: 四

工程名称: 高邮县2018年五等抽水站续建项目

天气: 晴
气温: 23°-32°

监 理 工 作 情 况

巡视施工单位安全措施落实情况:
巡视各项目点工程质量、工程进度
巡视各项目点工人安全帽配戴情况、防中暑、降温措施。
检查国赛支架安装、接地环网焊接情况、发现光伏区
阵列之间焊接方法未按施工规范, 接地扁钢未焊接, 未形
成闭合。现场要求立即整改, 必须符合设计要求及技术规范。
检查逆变器支架安装, 发现逆变器基础钢筋有预埋情况,
要求施工单位立即整改。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

安徽远山
电力工程
有限公司

1. 国赛支架安装完成, 接地环网焊接
2. 斗山河逆变器基础, 装支架
3. 桃园支架完成95%, 逆变器基础
4. 双河屋顶支架安装完成
5. 九圩接地环网, 4平方线放线完成
6. 国赛围栏安装

其 它 事 项

7. 三冲支架安装
8. 夏家逆变器基础
9. 四圩接地环网焊接
10. 双河屋顶逆变器主体完成。

本日现场监理人员

丁志会

记录人: 丁志会

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发

第五版本

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建