

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 29 日

天气: 晴
气温: 25-33°

星期: 三
工程名称: 高邮县2018年农村电网改造升级工程

巡视施工单位各项目部工程质量、工程进度情况。
巡视各项目部工人安全帽配戴情况。
检查一标段变家村支架、接地环网改造情况。
发现个别电杆未牢固到位, 个别拉线松动, 现场立即要求施工单位整改, 完成后报监理单位复查。
检查二标段斗山河变架安装: 管杆立杆情况, 检查发现存在变形情况, 要求施工单位调整, 发现新根拉线松动现象, 要求施工单位重新回填并拉紧要求返工。

监理单位	施工内容及进度
安徽远山电力工程有限公司	1. 同杆放线, 安装变压器 2. 同杆放线 3. 斗山河架安装完成。 4. 桃园架安装 5. 三冲接地环网焊接 6. 变家放线, 穿管 7. 马下立杆。
其它事项	

本日现场监理人员

任志合

记录人: 任志合

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建