

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 30 日

星期: 四

工程名称: 宿松县2018年第一批光伏扶贫项目

天气: 晴

气温: 24-35

监 理 工 作 情 况	巡视各项目点工程进度、工程质量情况 巡视各项目点工人安全防护情况。 巡视施工点安全防护措施落实情况。 检查三标段荆岳4平方光伏线路敷设线、穿管情况 发现其中一阵列放线未按图纸施工,不符合图纸设计要求,要求施工单位立即整改。 现场无安全事故。	
施 工 情 况	施工单位 安徽皖山 电工程 有限公司	施工内容及进度 1. 同江放线、逆变器安装 2. 桃园平地架安装 3. 同马逆变器安装 4. 桃园逆变器基础完成 5. 逆变器放线穿管 6. 20#接地网焊接
其 它 事 项		
本日现场监理人员	任志合	
记录人: 任志合	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建