

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 1 日

天气: 多云
气温: 24-35

星期: 二
工程名称: 宿松县2018年第一批光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查施工单位各项目点安全措施落实情况， 巡视检查各项目点工程质量、工程进度， 检查施工单位人员在岗履职情况， 检查一标改放线穿管、电缆沟情况。检查支架安装、螺栓紧固情况。检查接地网焊接情况。发现四号逆变器支架整改，螺栓紧固不到位，接地网焊接未按要求施工。现场立即要求施工单位整改。二标、三标发现管桩基础不牢固，存在晃杆现象，要求施工单位按规范整改。整改完成后由监理单位验收。	
施 工 情 况	施工单位 安徽皖江电力工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 田寨、西口 组件安装 2. 九姑、同子组件到场 3. 三冲逆变器安装、接电缆沟 4. 五家改线穿管、逆变器安装 5. 磨河接电缆沟 6. 新棚改线
其 它 事 项		
本日现场监理人员	记录人: 王友会 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王友会	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建