

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 5 日

天气: 多云
气温: 22° - 37°

星期: 三
工程名称: 宿松县2017年“五”第一批光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	巡视各项目部, 工程进度、工程质量 检查三冲放线情况, 穿管: 电缆沟深度. 检查长溪山组件安装情; 螺栓、压块正确安装 检查茅山河支架安装, 4平方线放线情况. 检查桃园支架安装, 接地焊接情况. 现场无安全事故 整理监理资料, 上传监理云	
施 工 情 况	施工单位 安徽正山电力工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 桃园支架安装 2. 长溪山组件、逆变器安装 3. 茅山河放线 4. 磨河放4平方线, 逆变器安装 5. 西几组件安装完成
其 它 事 项	(空白)	
本日现场监理人员: 任志会 记录人: 任志会 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建