

监 理 日 志 (

日期: 2018 年 7 月 28 日

星期: 二

工程名称: 宿松县2018年江淮分水岭山区扶贫项目

天气: 晴
气温: 24-36

监 理 工 作 情 况	巡视施工单位安全措施落实情况。 巡视施工进度、工程质量情况 巡视各施工项目点,工人安全帽配带情况,及防护用品配备情况。 现场无安全事故。 检查清河变房屋基础垫层情况,发现垫层未做,直接墙体砌筑,现场要求施工单位重新返工,拆墙,先做垫层再墙体砌筑。	
施 工 情 况	施工单位 安徽恒山电力工程有限公司	施工内容及进度 1、部分预应管拉进场,施工人员10人 2、清河变房屋砌筑完成 3、三冲场地(具备条件)放点完成 4、新料架架檩条安装 5、固庄变房屋砌筑 6、双河、固庄立柱 7、同子平场完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王发金		
记录人: 王发金		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建