

监 理 日 记()

日期: 2017年09月25日

星期: 一

天气: 多云

气温: 19-30℃

工程名称: 康沃五里冲光伏发电项目

监理工作情况	1. 现场继续停工。 2. 下午总包施工队来确认自2017.09.14以来因羊场原因造成施工场所停工一事, 经请示业主部亮, 李总后, 给予确认。 3. 总包单位 现场经理 张建华 回到现场继续组织水电四局: 水电项目。 4. 通过了解现场施工相关资料, 很多都在总包单位, 没有按要求返回, 需要进一步的沟通接受。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度 成返工, 并组织相关资料。 5. 关于后莫施工问题, 业主方正在和相关部门沟通, 争取在2017.10.01前有明确的结果, 总包单位, 给业主通知, 要求业主最后在2017年09月29日, 确认是否继续施工。
其它事项		
本日现场监理人员	张喜春 张喜天	
记录人: 张喜春	总监 (总监代表):	

江苏省建设厅监制

