

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 20 日

星期: 五

天气: 阴

气温: 10°C

工程名称: 干都盘古山一期20MWp

监 理 工 作 情 况	巡查开压站清缺情况,要求施工用具不要随意摆放。 光伏区排水沟铺沙,整体应有向下坡度。 电控楼爬梯安装,注意安全,防止坠落。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏 华能	开压站清缺 2人 光伏区排水沟铺沙 5人 开压站电控楼爬梯 5人
其 它 事 项	早上因天气原因,路况不佳,窝工	
本日现场监理人员 2人		
记录人: 孙元		总监(总监代表):