

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月28日

星期: 二

工程名称: 于都县古山一期20MWp

天气: 多云

气温: 16℃

监 理 工 作 情 况	巡查光伏区排水沟铺设, 督促施工在晴天加派人手 完成五方阵电缆、12方阵电缆沟回填, 5#~6#箱变围栏, 光伏区围栏工作		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	江苏 华能	排水沟敷设, 6人 10米	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		2人	
记录人 2人		总监 (总监代表):	