

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 9日

星期: 二

天气: 晴

气温: 32°/22°

工程名称: 于都一期20MW

监 理 工 作 情 况	项监理未接到建设方竣工验收通知,总包也未通知监理方进行初检,于今日上午10时在综合楼会议室进行竣工验收会议,参加人员详见签到表,会议将缺陷汇总商定解决方案,分小组进行项目验收检查。 下午建设方工程部王兵到达总包方进行商定,各方提出意见,进行汇总,共计提出四处缺陷问题,要求总包落实责任人及解决时间,补充初检报审资料,应走正常验收程序。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏华能	清缺2人,排水清缺部位综合楼外排水沟
其 它 事 项		
本日现场监理人员 孙元 张金六		
记录人: 孙元		总监(总监代表):