

监 理 日 记(021)

日期: 2017年 6月 11日

星期: 日

天气: 7/24

气温: 22/29° 80%

工程名称: 泊北三汉40

监 理 工 作 情 况	王处: 一区电缆沟布线完毕, 今日回填泥。 二区电缆沟开挖, 布线。 北29区布线, 明日回填。 恒信: 一区组件安装10组, 二区三区支架安装。 四区, 五区立柱焊接, 斜梁安装。 华邦: 北32区组件安装22组。 今日未打桩。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		人员器具: 塔吊机2台, 挖掘机2台。 安装人数145人。
其 它 事 项	无。	
本日现场监理人员 黄永军, 赵恒		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 黄永军

江苏省建设厅监制

