

监 理 日 记(025)

日期: 2017 年 6 月 15 日

星期: 四

工程名称: 湖北武汉

天气: 晴

气温: 21/31℃

监 理 工 作 情 况	现场管理人员: 6名. 组件支架安装队: 145名. 打桩队伍: 25人. 拖拉机二台, 装载机二台. 挖掘机四台, 打桩机一台. 北30、31、32区支架组件安装. 祁站一区组件安装, 二区三区支架安装. 四区五区短送变基础施工. 六七八区立柱焊排, 支架安装.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 今日组件共安装75组 支架安装60组. 北30区1x4光伏电站安装10组. 祁站七区打桩110根.
其 它 事 项	阴雨天地, 场地泥泞, 施工难度较大. 组件有污片, 安装成品不符合标准, 已予整改.	
本日现场监理人员: 黄永军, 赵顺		
记录人: 赵顺		总监(总监代表): 黄永军

江苏省建设工程质量监督

