

# 监 理 日 记 ( 026 )

日期: 2017年6月16日

天气: 晴  
气温: 18°/28° 51%

星期: 五

工程名称: 逆月北三汉

监 理 工 作 情 况	<p>前几日连续阴雨天气,施工进度缓慢,现场泥泞,施工难度较大。现场由于供货问题,导致进度跟不上,现已在现有的情况下将人员分配在可做的施工部位,并催促厂家加单发货,务必保证6.30顺利并网。</p> <p>现场管理人员: 8名。 组件支架安装工人: 145名。 打桩队伍: 25名。 布线、电缆施工人员: 30名。</p> <p>箱、逆变器施工人数: 15名。 2区组件共安装90组。 北30、31区共安装230组。 北30区1x4光伏电缆已安装完。</p>	
施 工 情 况	承包单位  恒信 华邦 万达	施工内容及进度  组件: 2区安装50组。 北30区安装40组。 箱、逆变器基础开挖、浇筑一基。 打桩120根。
其 它 事 项	无。	
本日现场监理人员: 董永荣, 赵俊 记录人: 赵俊 总监 (总监代表): 董永荣		

