

监 理 日 记 (027)

日期: 2017年6月17日

星期: 六

工程名称: 湖北三汉

天气: 晴
气温: 20/30: 43/0

监 理 工 作 情 况	<p>施工部位: 祝站一区组件安装, 三区四区~八区支架安装。 北29~32区组件安装, 支架安装, 立柱焊接。 预, 通变基础施工。 打桩B区, A区拉桩, 预计两天内进场打桩。 安全旁站: 组件卸货。</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 祝站, 北区组件共安装119组。 支架安装70组。 打桩, 235根。 祝六到八区电缆沟走线60%。 二区预变基础开挖。
其 它 事 项	组件卸车4车, 组件螺栓6000个。	
本日现场监理人员: 董少军, 赵俊		总监 (总监代表): 董少军
记录人: 赵俊		江苏建设厅监制

