

监 理 日 记 (028)

日期: 2017年 6月 18日

星期: 日

工程名称: 湖北三汉

天气: 晴
气温: 22/29 °C 53%

监 理 工 作 情 况	施工部位: 祝站各单元支架组件安装. 北29~32区立柱焊接. 支架组件安装. 29区箱变开挖. 打桩. 1#4光伏线整改.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 祝站. 北区光伏组件共安装 120组 支架安装 55组. 打桩 110根. 祝站. 七区 电缆走线完. 祝站. 三区. 四区 箱变变压顶石切割.
其 它 事 项	无.	
本日现场监理人员		黄介军. 赵恒
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 黄介军.

江苏省建设厅监制

