

监 理 日 记(029)

日期: 2017 年 6 月 19 日

星期: -

工程名称: 海盐王

天气: 5/19

气温: 27/31

63%

监 理 工 作 情 况	支架、横梁已全部到位, 但部分螺栓由于供货紧张, 于今日下午 17:00 到场, 现 6:30 填材料, 已全部配套就位。 由于计划要求和天气, 现场等综合因素, 进度工期比较紧张, 各单位增加施工人数, 并在我部监理的要求下, 在抢进度的同时, 也应保证安装质量和安全保护等, 生产再重, 不忘安全。	
施 工 情 况	承包单位 华邦 能建 三达 宏英海 恒信	施工内容及进度 组件共安装 90 组 箱变卸车两台 螺栓两套已到 15mm 主变焊接, 横梁安装 60 组。
其 它 事 项	三达前几日将恒信的拉基撞断, 一直未修复, 今日对三达提出批评, 并让其尽快解决。	
本日现场监理人员 董办军 赵恒		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 赵恒

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建