

监 理 日 记(032)

日期: 2017 年 6 月 22 日

星期: 四

工程名称: 海门北三汉

天气: 晴

气温: 21/31° 66%

监 理 工 作 情 况	① 巡视北区支架与组件安装。 ② 巡视祁连圈圈各施工队施工情况。 ③ 召开生产会议。 ④ 六区箱变及基础浇筑(质量监督)。 人员器具: 打桩机2台, 孔机1台, 铲车3台。 支架组件安装队220人, 打桩30人。 低压工程队伍: 35人。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	华邦. 恒信. 陆建. 宏泰海. 三达.	组件共安装120组, 支架60组。 打桩80根。 北区四个箱变接线完毕。
其 它 事 项	无。	
本日现场监理人员 董明军 赵恒。		
记录人: 赵恒。		总监(总监代表): 董明军

江苏省建设厅监制

