

监 理 日 记(038)

日期: 2017年 6月 28日

星期: 三

工程名称: 湖北三汉

天气: 11/15
气温: 22/31° 8/1监
理
工
作
情
况

17. 检查各施工单位安全措施(安全帽、高空安全带等).
27. 巡视初站地区支架组件安装质量.
37. 检查初站高压电终端杆深度是否合格.
47. 初站三区做耐压试验.(旁站)

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

华邦
恒信.
王达.
贺荣海.
张军

组件安装80组.
支架安装110组,
打桩75根.
初三区耐压试验完成.
北三区电杆接接头. 汇流箱安装30台.

其
它
事
项

安全情况正常

本日现场监理人员

董永军, 赵恒.

记录人: 赵恒.

总监(总监代表): 董永军

江苏省建设厅监制

